

Правки по КС-2 и КС-3: текущий ремонт шлагбаума

Разбор 12 замечаний заказчика, отмеченных красным в акте № КС-2 (ОКУД 0322005, 19 л.) и справке № КС-3 (ОКУД 0322001). Для каждого замечания — что стоит сейчас и что поставить.

Главное, что не видно из красных пометок. КС-2 закрыт по **проектным** объёмам ВОР, а исполнительная схема даёт другие фактические. Пример: грунт на утилизацию в акте 10,64 т, по схеме — 3,08 т; стальная труба в акте 15,00 м, по схеме — 12,00 м; асфальт в акте 9,00 м², по схеме — 3,00 м². Пока эти два документа не сведены к одним цифрам, замечание «нельзя закрывать больше, чем в контрактной смете» будет возвращаться. Сверка — в разделе 4.

1 КС-3 — СПРАВКА О СТОИМОСТИ

6 замечаний

ПОЛЕ	СЕЙЧАС	ПОСТАВИТЬ
Объект пометка «название поправьте»	Выполнение работ по демонтажу хоккейного корта	Выполнение работ по текущему ремонту шлагбаума ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 12
Заказчик, Подрядчик	Заказчик(Генподрядчик), Подрядчик(Субподрядчик) — выделено маркером	Оставить «Заказчик» и «Подрядчик»: по контракту генподряда и субподряда нет
Дата составления, отчётный период пометка «даты укажите»	не заполнено	Дата составления и период «с ... по ...» — по датам актов КС-2
Строка 1 таблицы пометка «указываете, как по КС-2 с учётом понижающего К и НДС»	Одна строка «Текущий ремонт шлагбаума ГБУЗ ЛОКБ (по фактически выполненным работам)» — 87 369,91	Две строки: 1. Акт № 1 от ____ (СМР) — 76 446,94 2. Акт № 1 от ____ (мусор) — 10 005,31 Итого 86 452,25
Должность Заказчика пометка «укажите должность Заказчика, как в контракте»	Директор	Должность подписанта строго по преамбуле контракта
Строка НДС	НДС не облагается (УСН, ст. 346.11 НК РФ) — 0	Противоречит КС-2, где начислен НДС 22 % (15 755,23). Решить: либо УСН без НДС и снять начисление в КС-2, либо оставить НДС 22 % и убрать эту строку. См. раздел 5, вопрос 1

Сумма по пометкам заказчика: 76 446,94 + 10 005,31 = 86 452,25. На полях написано 86 452,26 — расхождение в одну копейку от округления, брать 86 452,25.

ЛИСТ	ПОЗ.	ЗАМЕЧАНИЕ И ЧТО НЕ ТАК	ЧТО СДЕЛАТЬ
4	5	«формулу поправьте» Записано $V = (12 \times 0,6 \times 1) / 1000$ $= 0,0072$, а в графе 8 стоит $0,00108$ ($1,08 \text{ м}^3$). Формула и количество не сходятся	Разработка грунта. По исполнительной схеме траншея $0,25 \times 0,60 \times 12,00 = 1,80 \text{ м}^3$: $V = (12 \times 0,25 \times 0,6) / 1000 = 0,0018$
4	6	«формулу поправьте», на полях «0,36/100» Записано $V = 0,72 / 100$, в графе $0,0036$ ($0,36 \text{ м}^3$)	Песок. По схеме $0,25 \times 0,20 \times 12,00 = 0,60 \text{ м}^3$: $V = 0,60 / 100 = 0,006$. Позиция 7 (засыпка песком) закрыта нулём — весь песок одной позицией
5	8, 8.1	«формулу поправьте», у ресурса обведено «1000» Записано $V = 4,54 / 1000$, в графе $0,00045$. Норма расхода щебня указана $99,1189 \text{ м}^3$ на 1000 м^3 засыпки	Щебень в траншее. По схеме $0,25 \times 0,25 \times 12,00 = 0,75 \text{ м}^3$: $V = 0,75 / 1000 = 0,00075$. Норму расхода поставить $1000 \text{ м}^3 / 1000 \text{ м}^3$ — при засыпке щебнем расход равен объёму
6	9	«формулу поправьте» Записано $V = (1,44 + 4,54) / 100$ $= 0,0598$, в графе $0,0108$	Уплотнение. Уплотняются песок и щебень: $0,60 + 0,75 = 1,35 \text{ м}^3$: $V = (0,60 + 0,75) / 100 = 0,0135$
6	10	«нельзя закрывать больше, чем в контрактной смете», «если закрываете больше — раскрыть в непредвиденных, сделать отд. КС-2 на непредвиденные» Закрыто $0,009$ (1000 м^2) = 9,00 м² при $7,20 \text{ м}^2$ по ВОР	Снять превышение. Максимум по контракту — $7,20 \text{ м}^2$, по исполнительной схеме факт $0,25 \times 12,00 = 3,00 \text{ м}^2$. Расценка на слой 3 см, а по схеме уложено $0,15 \text{ м}$ — проверить расход смеси (в акте $13,375 \text{ т}$ на 1000 м^2)
7	13	то же замечание Засыпка вручную закрыта $0,0108$ (100 м^3) = 1,08 м³ при $0,60 \text{ м}^3$ по ВОР	Привести к 0,60 м³ : $V = 0,60 / 100 = 0,006$
15	—	«сделайте отдельную КС-2» — у заголовка сметы № 09-01-01 «Погрузка, вывоз мусора, утилизация»	Вынести смету 09-01-01 в самостоятельный акт КС-2 № 2 (мусор). В акте по СМР остаются только сметы 02-01-01
19	—	«исправьте КС-2 и сделайте отдельную КС-2 на мусор». Обведены итоги: «Итого в ценах контракта 71 614,68», «НДС 22 % 15 755,23», «ВСЕГО 87 369,91»	После правок пересчитать итоги в двух актах. Контрольные суммы — раздел 3

Красные пары чисел на листах 4—6 ($136,91/136,92 \cdot 0,91/0,92 \cdot 1,20/1,21 \cdot 808,01/808,02 \cdot 839,76/839,77 \cdot 242,44/242,45$)
— расхождения в копейку от округления. Отдельно править не нужно, уйдут при пересчёте.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ	× К = 0,705888	+ НДС 22 %
Раздел 1. Демонтажные работы	11 058,65	—	—
Раздел 2. Земляные работы	9 760,57	—	—
Раздел 3. Монтажные работы	69 016,00	—	—
СМР по акту сейчас	89 835,22	63 413,40	77 364,35
Снять по поз. 10: 2 676,81 × 7,20/9,00	−535,36	—	—
Снять по поз. 13: 1 192,86 × 0,60/1,08	−530,16	—	—
СМР после правок → КС-2 № 1	88 769,70	62 661,40	76 446,90
Смета 09-01-01: мусор 8 680,10 + утилизация 2 938,00	11 618,10	8 201,20	10 005,46
Мусор → КС-2 № 2	11 618,10	8 201,20	10 005,46
Всего в КС-3	100 387,80	70 862,60	86 452,36

Суммы заказчика сходятся. 76 446,94 и 10 005,31 получаются ровно при приведении позиций 10 и 13 к контрактным объёмам (7,20 м² и 0,60 м³) — расчётные 76 446,90 и 10 005,46 отличаются на копейки из-за округления коэффициента 0,705888. Значит заказчик ждёт КС-2 именно по **контрактным**, а не по фактическим объёмам. Это и есть вопрос 2 в разделе 5.

4

СВЕРКА ОБЪЁМОВ: ВОР — КС-2 — ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА

РАБОТА	ЕД.	ВОР № 1	КС-2 СЕЙЧАС	ИСП. СХЕМА	СХОДИТСЯ
Разработка траншеи	м³	7,20	1,08	1,80	нет
Песок в траншее	м³	2,16	0,36	0,60	нет
Щебень в траншее	м³	4,54	0,45	0,75	нет
Уплотнение	м³	5,98	1,08	1,35	нет
Покрытие холодным асфальтом	м²	7,20	9,00	3,00	нет
Труба ПНД d32 в футляре	м	12,00	12,00	12,00	да
Труба стальная 76×3,5 — футляр	м	15,00	15,00	12,00	нет
Выемка под фундамент шлагбаума	м³	1,00	1,00	1,00	да
Щебень под фундамент	м³	0,15	0,15	0,15	да
Песок под фундамент	м³	—	—	есть слой 0,15 м	нет
Засыпка вокруг фундамента	м³	0,60	1,08	0,60	нет
Бетонирование фундамента	м³	0,329	0,329	0,329	да
Грунт на утилизацию	т	10,64	10,64	3,08	нет
Строительный мусор	т	2,325	2,325	2,325	да

Грунт на утилизацию по схеме: траншея 1,80 м³ × 1,4 = 2,52 т плюс фундамент 0,40 м³ × 1,4 = 0,56 т, итого 3,08 т против 10,64 т в акте — это самое крупное расхождение по деньгам в смете на мусор.

5 ЧТО НУЖНО РЕШИТЬ ДО ПЕРЕДЕЛКИ АКТОВ

① НДС.

В КС-2 начислен НДС 22 %, в КС-3 напечатано «НДС не облагается (УСН, ст. 346.11 НК РФ)». Одновременно и то и другое быть не может. Если ИП на УСН является плательщиком НДС — строку в КС-3 заменить на «В том числе НДС 22 %»; если не является — снять начисление в КС-2 и пересчитать итоги (тогда суммы заказчика 76 446,94 и 10 005,31 не сойдутся).

② По каким объёмам закрывать — контрактным или фактическим.

Суммы заказчика получаются по контрактным. Но исполнительная схема даёт меньше почти по всем земляным позициям: асфальт 3,00 м² против 7,20, грунт на утилизацию 3,08 т против 10,64. Закрывать больше факта нельзя так же, как и больше контракта. Либо КС-2 приводится к фактическим объёмам и суммы снижаются, либо исполнительная схема пересоставляется по другим обмерам.

③ Стальной футляр.

В акте закрыто 15,00 м, на исполнительной схеме 12,00 м по длине траншеи. Нужна фактическая длина: она определит и объём по позиции, и цифру на схеме.

④ Песок под фундаментом.

На схеме слой 0,15 м, в смете отдельной позиции нет — есть только щебёночная подготовка 0,15 м³. Либо работа входит в позицию 6 (устройство подстилающих слоёв из песка), либо её нужно вынести в непредвиденные отдельной КС-2, как и просит заказчик.

Основание: ВОР № 1 от 10.07.2025, ЛСР 02-01-01 и 09-01-01, исполнительная схема № 1

Коэффициент пересчёта в цены контракта 0,705888